

MINHAOBRA

RELATÓRIO DO CRONOGRAMA

Casa Dals

RIO GRANDE - RS

Emitido em 08/09/2026

ORDEM	ETAPA	INÍCIO PREVISTO	FIM PREVISTO	VALOR ORÇADO	INÍCIO	FIM	VALOR PAGO
1	ETAPA 1 - Projetos, licenças e preparação	01/08/2026	31/08/2026	R\$ 8.000,00	01/08/2026	01/09/2026	R\$ 8.274,04
2	ETAPA 2 - Serviços preliminares e canteiro	-	-	R\$ 32.000,00	-	-	R\$ 31.288,47
3	ETAPA 3 - Terraplenagem	-	-	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
4	ETAPA 4 - Fundações	-	-	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
5	ETAPA 5 - Estrutura	-	-	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
6	ETAPA 6 - Alvenaria e vedações	-	-	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
7	ETAPA 7 - Cobertura	-	-	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
8	ETAPA 8 - Instalações elétricas e hidráulicas	-	-	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
9	ETAPA 9 - Impermeabilização	-	-	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
10	ETAPA 10 - Revestimentos e acabamentos	-	-	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
11	ETAPA 11 - Esquadrias, louças, metais e mobiliário	-	-	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
12	ETAPA 12 - Área externa, paisagismo, testes e entrega	-	-	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00