MinhaObra

Relatório de Cronograma

Casa Dals
CEP 96217-010
RUA ANA PERNIGOTTI, 1061 QUADRA 12 LOTE 01 - NÚMERO 80 (RUA A)
BOLAXA RIO GRANDE - RS

Ordem	Etapa	Início Previsto	Fim Previsto	Valor Orçado	Início Real	Fim Real	Valor Pago
1	**ETAPA 1 - Projetos, licenças e preparação**	**01/08/2026**	**31/08/2026**	**R$ 8.000,00**	**01/08/2026**	**01/09/2026**	**R$ 7.924,04**
1	Levantamento topográfico	01/08/2026	11/08/2026	R$ 2.000,00	01/08/2026	11/08/2026	R$ 0,00
2	Projeto arquitetônico	07/08/2026	17/08/2026	R$ 2.000,00	07/08/2026	14/08/2026	R$ 0,00
3	Projetos complementares	13/08/2026	23/08/2026	R$ 2.000,00	15/08/2026	28/08/2026	R$ 0,00
4	Aprovação e licenças	19/08/2026	29/08/2026	R$ 2.000,00	19/08/2026	26/08/2026	R$ 0,00
2	**ETAPA 2 - Serviços preliminares e canteiro**	**13/08/2026**	**02/09/2026**	**R$ 32.000,00**	**13/08/2026**	**30/08/2026**	**R$ 8.154,14**
1	Limpeza do terreno	13/08/2026	20/08/2026	R$ 8.000,00	13/08/2026	20/08/2026	R$ 0,00
2	Instalação do canteiro	17/08/2026	24/08/2026	R$ 8.000,00	17/08/2026	21/08/2026	R$ 0,00
3	Ligações provisórias	21/08/2026	28/08/2026	R$ 8.000,00	23/08/2026	30/08/2026	R$ 0,00
4	Tapumes e segurança	25/08/2026	01/09/2026	R$ 8.000,00	25/08/2026	29/08/2026	R$ 0,00
3	**ETAPA 3 - Terraplenagem**	**24/08/2026**	**07/09/2026**	**R$ 0,00**	**24/08/2026**	**07/09/2026**	**R$ 0,00**
1	Marcação dos níveis	24/08/2026	29/08/2026	R$ 0,00	24/08/2026	29/08/2026	R$ 0,00
2	Corte e retirada de solo	26/08/2026	31/08/2026	R$ 0,00	26/08/2026	28/08/2026	R$ 0,00
3	Aterro e compactação	29/08/2026	03/09/2026	R$ 0,00	31/08/2026	07/09/2026	R$ 0,00

Ordem	Etapa	Início Previsto	Fim Previsto	Valor Orçado	Início Real	Fim Real	Valor Pago
4	Regularização do terreno	01/09/2026	06/09/2026	R$ 0,00	01/09/2026	06/09/2026	R$ 0,00
4	**ETAPA 4 - Fundações**	**26/08/2026**	**24/09/2026**	**R$ 0,00**	**26/08/2026**	**—**	**R$ 107.159,64**
1	Locação e escavação	26/08/2026	05/09/2026	R$ 0,00	26/08/2026	05/09/2026	R$ 0,00
2	Execução de sapatas	31/08/2026	10/09/2026	R$ 0,00	02/09/2026	15/09/2026	R$ 0,00
3	Vigas baldrame	06/09/2026	16/09/2026	R$ 0,00	10/09/2026	—	R$ 0,00
4	Impermeabilização da fundação	12/09/2026	22/09/2026	R$ 0,00	—	—	R$ 0,00
5	**ETAPA 5 - Estrutura**	**09/09/2026**	**15/10/2026**	**R$ 0,00**	**13/09/2026**	**—**	**R$ 0,00**
1	Armação dos pilares	09/09/2026	21/09/2026	R$ 0,00	13/09/2026	—	R$ 0,00
2	Concretagem de pilares	16/09/2026	28/09/2026	R$ 0,00	—	—	R$ 0,00
3	Vigas e formas	23/09/2026	05/10/2026	R$ 0,00	—	—	R$ 0,00
4	Laje e cura do concreto	30/09/2026	12/10/2026	R$ 0,00	—	—	R$ 0,00
6	**ETAPA 6 - Alvenaria e vedações**	**14/09/2026**	**24/10/2026**	**R$ 0,00**	**—**	**—**	**R$ 0,00**
1	Alvenaria térrea	14/09/2026	28/09/2026	R$ 0,00	—	—	R$ 0,00
2	Vergas e contravergas	22/09/2026	06/10/2026	R$ 0,00	—	—	R$ 0,00

Ordem	Etapa	Início Previsto	Fim Previsto	Valor Orçado	Início Real	Fim Real	Valor Pago
3	Alvenaria superior	30/09/2026	14/10/2026	R$ 0,00	—	—	R$ 0,00
4	Revisão das vedações	08/10/2026	22/10/2026	R$ 0,00	—	—	R$ 0,00
7	**ETAPA 7 - Cobertura**	**12/10/2026**	**16/11/2026**	**R$ 0,00**	**—**	**—**	**R$ 0,00**
1	Montagem da estrutura	12/10/2026	24/10/2026	R$ 0,00	—	—	R$ 0,00
2	Instalação das telhas	19/10/2026	31/10/2026	R$ 0,00	—	—	R$ 0,00
3	Rufos e calhas	26/10/2026	07/11/2026	R$ 0,00	—	—	R$ 0,00
4	Teste de estanqueidade	02/11/2026	14/11/2026	R$ 0,00	—	—	R$ 0,00
8	**ETAPA 8 - Instalações elétricas e hidráulicas**	**07/10/2026**	**26/11/2026**	**R$ 0,00**	**—**	**—**	**R$ 0,00**
1	Eletrodutos e caixas	07/10/2026	24/10/2026	R$ 0,00	—	—	R$ 0,00
2	Rede de água fria	17/10/2026	03/11/2026	R$ 0,00	—	—	R$ 0,00
3	Tubulações de esgoto	27/10/2026	13/11/2026	R$ 0,00	—	—	R$ 0,00
4	Cabos, quadros e testes	06/11/2026	23/11/2026	R$ 0,00	—	—	R$ 0,00
9	**ETAPA 9 - Impermeabilização**	**27/10/2026**	**26/11/2026**	**R$ 0,00**	**—**	**—**	**R$ 0,00**
1	Preparação de áreas molhadas	27/10/2026	06/11/2026	R$ 0,00	—	—	R$ 0,00

Ordem	Etapa	Início Previsto	Fim Previsto	Valor Orçado	Início Real	Fim Real	Valor Pago
2	Impermeabilização de banheiros	02/11/2026	12/11/2026	R$ 0,00	—	—	R$ 0,00
3	Impermeabilização de áreas externas	08/11/2026	18/11/2026	R$ 0,00	—	—	R$ 0,00
4	Teste de estanqueidade	14/11/2026	24/11/2026	R$ 0,00	—	—	R$ 0,00
10	**ETAPA 10 - Revestimentos e acabamentos**	**01/11/2026**	**21/12/2026**	**R$ 0,00**	**—**	**—**	**R$ 0,00**
1	Chapisco e emboço	01/11/2026	18/11/2026	R$ 0,00	—	—	R$ 0,00
2	Contrapiso	11/11/2026	28/11/2026	R$ 0,00	—	—	R$ 0,00
3	Revestimento cerâmico	21/11/2026	08/12/2026	R$ 0,00	—	—	R$ 0,00
4	Pintura e arremates	01/12/2026	18/12/2026	R$ 0,00	—	—	R$ 0,00
11	**ETAPA 11 - Esquadrias, louças, metais e mobiliário**	**01/12/2026**	**05/01/2027**	**R$ 0,00**	**—**	**—**	**R$ 0,00**
1	Instalação das janelas	01/12/2026	13/12/2026	R$ 0,00	—	—	R$ 0,00
2	Portas internas	08/12/2026	20/12/2026	R$ 0,00	—	—	R$ 0,00
3	Louças e metais	15/12/2026	27/12/2026	R$ 0,00	—	—	R$ 0,00
4	Mobiliário e vedação	22/12/2026	03/01/2027	R$ 0,00	—	—	R$ 0,00

Casa Dals
CEP 96217-010
RUA ANA PERNIGOTTI, 1061 QUADRA 12 LOTE 01 - NÚMERO 80 (RUA A)
BOLAXA RIO GRANDE - RS

Ordem	Etapa	Início Previsto	Fim Previsto	Valor Orçado	Início Real	Fim Real	Valor Pago
12	**ETAPA 12 - Área externa, paisagismo, testes e entrega**	**31/12/2026**	**14/02/2027**	**R$ 0,00**	**—**	**—**	**R$ 0,00**
1	Drenagem e pavimentação	31/12/2026	15/01/2027	R$ 0,00	—	—	R$ 0,00
2	Muros e paisagismo	09/01/2027	24/01/2027	R$ 0,00	—	—	R$ 0,00
3	Vistoria e testes finais	18/01/2027	02/02/2027	R$ 0,00	—	—	R$ 0,00
4	Limpeza e entrega	27/01/2027	11/02/2027	R$ 0,00	—	—	R$ 0,00

Total Valor Orçado **R$ 40.000,00**

Total Valor Pago **R$ 123.237,82**